



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJA STUBICA

Gradonačelnik

KLASA: 363-02/15-01/12

URBROJ: 2113/01-04/3-17-6

Donja Stubica, 13.03.2017.

Na temelju članka 28. stavka (4) Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04,178/04,38/09, 79/09,153/09, 49/11,84/11, 90/11,144/12, 94/13,153/13,147/14 i 36/15), te članka 48.stavka 3. Statuta Grada Donja Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 14/09,12/13 i 27/14), Gradonačelnik Grada Donja Stubica, podnosi Gradskom vijeću

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja objekata komunalne infrastrukture
u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.g.

I

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015. godinu, ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br. 34B/14 i 34/15) od planiranih 2,150.375,00 kn, izvršen je u ukupnoj svoti od 1,863.796,18 kn, ili 86,67%.

IZVORI FINANCIRANJA:

| | PLAN | IZVRŠENJE | Indeks |
|---|--------------|------------------|--------|
| | 2016. | 01.01.-31.12.16. | |
| - komunalna naknada | 1.400.000,00 | 971.718,74 | 69,41 |
| - grobna naknada | 292.800,00 | 275.784,02 | 94,19 |
| - naknada za zadrž.nezakonito izgrađenih zgrada | 130.000,00 | 75.276,72 | 57,91 |
| - naknada za promjenu namjene poljopr.zemljišta | 3.000,00 | 170,59 | 5,69 |
| - pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostala sredstva Proračuna | 294.575,00 | 540.846,11 | 183,60 |
| UKUPNO: | 2.150.375,00 | 1.863.796,18 | 86,67 |

II

Održavanje objekata komunalne infrastrukture po ovom Programu, obuhvaća:**1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina**

redovito čišćenje javnih i zelenih površina i manje komunalne akcije obavljaju djelatnici Komunalnog pogona

2. Održavanje javnih površina i parkova

| | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | Indeks | Indeks | Indeks |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | materijal | materijal | usluge | usluge | ukupno | ukupno | 2/1 | 4/3 | 6/5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - odvoz smeća 50% | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 29.409,79 | 28.000,00 | 29.409,79 | 0,00 | 105,03 | 105,03 |
| - sadnice (cvijeće, grmlje i drveće) | 16.000,00 | 15.729,74 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.729,74 | 98,31 | 0,00 | 98,31 |
| - redovito održ.zelenih i asfaltiranih javnih površina te parkovnih staza i sl. | 15.000,00 | 9.682,74 | 35.000,00 | 34.908,14 | 50.000,00 | 44.590,88 | 64,55 | 99,74 | 89,18 |
| - uređenje staza u parkovima | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.931,25 | 4.000,00 | 3.931,25 | 0,00 | 98,28 | 98,28 |
| - uređenje fontane | 2.500,00 | 1.173,00 | 1.000,00 | 800,00 | 3.500,00 | 1.973,00 | 46,92 | 80,00 | 56,37 |
| - deratizacija | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - održavanje dječjih igrališta | 4.000,00 | 1.351,50 | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.351,50 | 33,79 | 0,00 | 15,02 |
| - asfaltiranje parkirališta kod Dječjeg vrtića Bubamara 210 m2, izvršeno 210m2 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.448,87 | 42.500,00 | 42.448,87 | 0,00 | 99,88 | 99,88 |
| - uređenje okoliša u okolici sportske dvorane | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 92.513,58 | 96.000,00 | 92.513,58 | 0,00 | 96,37 | 96,37 |
| - održavanje i popravak autobusnih stajališta | 2.000,00 | 650,90 | 4.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 650,90 | 32,55 | 0,00 | 10,01 |
| Ukupno: | 39.500,00 | 28.587,88 | 251.000,00 | 204.011,63 | 290.500,00 | 232.599,51 | 72,37 | 81,28 | 80,07 |

IZVORI:

- komunalna naknada
- ostala sredstva Proračuna

| Plan 2016. | Izvršenje | Indeks |
|------------|------------|--------|
| 89.100,00 | 89.100,00 | 100,00 |
| 201.400,00 | 143.499,51 | 71,25 |

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

| | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | Indeks | Indeks | Indeks |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | materijal | materijal | usluge | usluge | ukupno | ukupno | 2/1 | 4/3 | 6/5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - sanacija udarnih rupa 867m ² (u svim naseljima), izvršeno 863,84 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 171.982,47 | 176.000,00 | 171.982,47 | 0,00 | 97,72 | 97,72 |
| - popravak bankina 1000 m ^l (u svim naseljima), izvršeno 666 m ^l | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.990,00 | 10.000,00 | 9.990,00 | 0,00 | 99,90 | 99,90 |
| - iskop cestovnih jaraka 1500 m ^l (u svim naseljima), izvršeno 1800 m ^l | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.503,86 | 18.900,00 | 18.503,86 | 0,00 | 97,90 | 97,90 |
| - prometno ogledalo 3 kom, izvršeno 3 kom | 4.800,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.650,00 | 96,88 | 0,00 | 96,88 |
| - prometni znakovi (u svim naseljima) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - betonske i korungirane polietilenske cijevi (gigapipe i PEHD) fi:30,40,50,60,100 cca 300 kom.(u svim naseljima), izvršeno 276 kom | 45.000,00 | 40.394,22 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 40.394,22 | 89,76 | 0,00 | 89,76 |
| - armaturna mreža kom 5 (u svim naseljima), izvršeno 5 kom | 1.500,00 | 1.341,25 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.341,25 | 89,42 | 0,00 | 89,42 |
| - cement t.0,6 (u svim naseljima), izvršeno 0,075t | 500,00 | 59,97 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 59,97 | 11,99 | 0,00 | 11,99 |
| - slivne rešetke 2 kom, izvršeno 2 kom | 1.200,00 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.188,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| - poklopci za šaht 1 kom., izvršeno 1 kom. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - beton m ³ 25 (u svim naseljima), a izvršeno 16,3 m ³ | 10.000,00 | 7.459,50 | 5.000,00 | 2.090,63 | 15.000,00 | 9.550,13 | 74,60 | 41,81 | 63,67 |
| - šljunak 0-10, 0-30, 0-60 m ³ cca 2150t, dobava i razgrtanje, izvršeno 2384,50 t | 5.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 182.145,30 | 195.000,00 | 182.145,30 | 0,00 | 95,87 | 93,41 |
| - ostali materijal i usluge | 8.000,00 | 2.588,48 | 12.000,00 | 2.126,25 | 20.000,00 | 4.714,73 | 32,36 | 17,72 | 23,57 |
| - izrada propusta, izvršeno 31 m ^l | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 27.656,25 | 28.000,00 | 27.656,25 | 0,00 | 98,77 | 98,77 |
| - zimska služba | 20.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100.118,75 | 210.000,00 | 100.118,75 | 0,00 | 52,69 | 47,68 |
| - rad stroja 145 h, izvršeno 122h | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 20.628,13 | 26.100,00 | 20.628,13 | 0,00 | 79,03 | 79,03 |
| - zacjevljenje cestovnog jarka uz cestu Lepa Ves-Pišковиći 9m, izvršeno 9m | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.918,75 | 15.000,00 | 14.918,75 | 0,00 | 99,46 | 99,46 |
| - sanacija klizišta na nerazvrst.cesti Donji Hruševac - Čekolji-Humljaki | 0,00 | 0,00 | 165.500,00 | 154.953,42 | 165.500,00 | 154.953,42 | 0,00 | 93,63 | 93,63 |
| - sanacija klizišta na nerazvrst.cesti Lepa Ves - Piškovići-Ivčeki | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 84.561,93 | 94.000,00 | 84.561,93 | 0,00 | 89,96 | 89,96 |
| Ukupno: | 98.500,00 | 57.681,42 | 930.500,00 | 789.675,74 | 1.029.000,00 | 847.357,16 | 58,56 | 84,87 | 82,35 |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| IZVORI: | Plan 2016. | Izvršenje | Indeks |
| - komunalna naknada | 866.000,00 | 771.909,85 | 89,14 |
| - naknada za zadrž.nezakonito izgrađenih zgrada | 130.000,00 | 75.276,72 | 57,90 |
| - naknada za promj.namjene poljoprivr.zemljišta | 3.000,00 | 170,59 | 5,68 |
| - pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Održavanje mjesnog groblja i mrtvačnice

| | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | Indeks 2/1 | Indeks 4/3 | Indeks 6/5 |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | materijal 1 | materijal 2 | usluge 3 | usluge 4 | ukupno 5 | ukupno 6 | | | |
| - odvoz smeća 50% | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 29.247,94 | 28.000,00 | 29.247,94 | 0,00 | 104,46 | 104,46 |
| - uređenje staza na groblju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - uređenje parkirališta pokraj mrtvačnice | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 60.165,00 | 65.000,00 | 60.165,00 | 0,00 | 92,56 | 92,56 |
| - uređenje zgrada mrtvačnica | 47.000,00 | 40.219,56 | 5.000,00 | 4.325,00 | 52.000,00 | 44.544,56 | 85,57 | 86,50 | 85,66 |
| - ostali materijal i usluge | 4.000,00 | 1.207,77 | 3.000,00 | 1.318,75 | 7.000,00 | 2.526,52 | 30,19 | 43,96 | 36,09 |
| Ukupno: | 52.500,00 | 41.427,33 | 101.000,00 | 95.056,69 | 153.500,00 | 136.484,02 | 78,91 | 94,12 | 88,91 |

| | | | |
|------------------|------------|------------|--------|
| IZVORI: | Plan 2016. | Izvršenje | Indeks |
| - grobna naknada | 153.500,00 | 136.484,02 | 88,91 |

5. Javna rasvjeta

| | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | PLAN 2016. | IZVRŠENJE 01.01.-31.12.16. | Indeks 2/1 | Indeks 4/3 | Indeks 6/5 |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | materijal 1 | materijal 2 | usluge 3 | usluge 4 | ukupno 5 | ukupno 6 | | | |
| - troškovi električne energije javne rasvjete | 427.375,00 | 412.832,91 | 0,00 | 0,00 | 427.375,00 | 412.832,91 | 96,60 | 0,00 | 96,60 |
| - troškovi održavanja i popravka javne rasvjete | 36.500,00 | 31.252,21 | 213.500,00 | 203.270,37 | 250.000,00 | 234.522,58 | 85,62 | 95,21 | 93,81 |
| Ukupno: | 463.875,00 | 444.085,12 | 213.500,00 | 203.270,37 | 677.375,00 | 647.355,49 | 95,73 | 95,21 | 95,57 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|--------|
| IZVORI: | Plan 2016. | Izvršenje | Indeks |
| - komunalna naknada | 444.900,00 | 110.708,89 | 24,88 |
| - grobna naknada | 139.300,00 | 139.300,00 | 100,00 |
| - ostala sredstva Proračuna | 93.175,00 | 397.346,60 | 426,45 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| SVEUKUPNO PROGRAM ODRŽAVANJA | 654.375,00 | 571.781,75 | 1.496.000,00 | 1.292.014,43 | 2.150.375,00 | 1.863.796,18 | 87,38 | 86,36 | 86,67 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|

III

Ovo Izvješće objaviti će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" i na web stranicama Grada www.donjastubica.hr

Gradonačelnik:

Juraj Srebačić

